

DESARROLLO SOCIAL



82d +M

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL


Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: MATLAPA

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa: SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma: APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto: APOYO ALIMENTARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Fondo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Físico	Financ	Beneficiari	Maías	Tipo	Equipo	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
50	MATLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE CHALCHOCOYO, CHALCHITPETL, NEXQUAYO I, NEXQUAYO II, ATLAMAXATL, XOCHICUATITLA, XOCHITITLA, TEPEZINTITLA SAN ANTONIO, PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-02-2024 / 15-02-2024	100.00 %	100.00 %	7,500 PERSONAS	1,500.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
51	MATLAPA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE PAHUAYO BARRIO ARRIBA, TLACOHUAQUE, XALITPA COAQUENTLA, ZAGAYO, TEZONQUILLILLO PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 16-02-2024	100.00 %	100.00 %	6,250 PERSONAS	1,250.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
52	MATLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE VARIAS LOCALIDADES PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	09-02-2024 / 19-02-2024	100.00 %	100.00 %	7,500 PERSONAS	1,500.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
53	MATLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE VARIAS LOCALIDADES PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	368,250.00	0.00	0.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 28-02-2024	100.00 %	100.00 %	7,500 PERSONAS	1,500.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
1008	OBSERVACIONES: ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE COAQUENTLA, BARRIO EN MEDIO, TAMALA, TLAXCO, LA PENITA, PITZOTEYO, SAN JOSE TLAJUMPAL, SAN ISIDRO TLAJUMPAL, SAN JUAN TLAJUMPAL PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 18-02-2024	100.00 %	100.00 %	6,250 PERSONAS	1,250.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
2024-1010	MATLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE AHUEHUENO I, AHUEHUENO II, CHALCHITPETL, BARRIO ARRIBA, BARRIO EN MEDIO, NUEVO TEPEZINTITLA, PAHUAYO BO, ARRIBA, MAZACAYO BARRIO ARRIBA, CUICHAPA, SAN JOSE TLAJUMPAL, SAN ISIDRO TLAJUMPAL, SAN JUAN TLAJUMPAL PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	368,250.00	0.00	0.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 26-02-2024	100.00 %	100.00 %	7,500 PERSONAS	1,500.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
2024-1012	MATLAPA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE ATLAMAXATL, TEPEZINTITLA, ZAGARINCON, ACHOTLA, XOCHITITLA, AOANCO, TEXQUITOTE I, TEXQUITOTE II, TEOPANCAHUATL, NEXQUAYO I, NEXQUAYO II, COPALCOATITLA, OTLAYO, COYOLO, TECALCO, PITZOTEYO PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2024 / 27-02-2024	100.00 %	100.00 %	6,250 PERSONAS	1,250.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	
2024-1013	MATLAPA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE AGUACATITLA, SAN ANTONIO CENTRO, TEPEZINTITLA SAN ANTONIO, TEPEXIO, TAMAYAC, TLAXCO, TLAPAYO, TZOPELACO, SAN ANTONIO, TZOPELAJUMPAL, ENCARNACION, LA ISLA PERTENECEIENTES AL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 27-02-2024	100.00 %	100.00 %	6,250 PERSONAS	1,250.00 P DESP ENSA	ACCION Y UNITAMIENTO	FORRES CONSTRU ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL MATLAPA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

DESARROLLO SOCIAL MATLAPA, S.L.P.

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3628	AHUENUEYO PRIMERO CENTRO / REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	670,984.39	0.00	670,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-08-2024 / 16-09-2024	100.00 %	80.00 %	341 OS PERSONA	1.00 METRO LINEAL	OBRA TO	AYUNTAMIENTO RODRIGUEZ	WILBERNO GAMEZ	0	0
		670,984.39	0.00	670,984.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SC AGUA POTABLE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-972	TLAXCO / REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	96,570.00	0.00	96,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2024 / 31-03-2024	100.00 %	60.00 %	441 OS PERSONA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	WALLEY JONGUITUD HUENA		0	0
		96,570.00	0.00	96,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CÁRCAMO SANITARIO O PLUVIAL

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-3890	MATLAPA / CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE DE LA CABECERA MUNICIPAL	415,516.81	0.00	415,516.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2024 / 15-10-2024	100.00 %	60.00 %	779 OS VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	ZOLA ESPERANZA FALZAR FREJO		0	0
2024-974	OBSEVACIONES: ERROR DE DEDO EL AVANCE FISICOS DE 60% TEXQUITOTE SEGUNDO / CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE DRENAJE PLUVIAL	580,669.42	0.00	580,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2024 / 25-04-2024	100.00 %	100.00 %	535 OS VIVIENDA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	ZOLA ESPERANZA SALAZAR FREJO		0	0
		976,186.23	0.00	976,186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SD ALCANTARILLADO Y DRENAJE, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: DRENAJE SANITARIO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2838	MATLAPA / DSASOLVE DEL ARROYO ACONTLA	475,692.80	0.00	475,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2024 / 28-06-2024	100.00 %	100.00 %	3,223 OS PERSONA LINEAL	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	ROLANDA ELIZABETH PINOCLA MARIN		0	0
		475,692.80	0.00	475,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma: RELLENO SANITARIO Proyecto: MANTENIMIENTO

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2937	MATLAPA / ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA EL MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL	358,909.13	0.00	358,909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	01-01-2024 / 31-03-2024	100.00 %	100.00 %	3,223 OS PERSONA A	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	MANTENIMIENTO MATLAPA		0	0
		358,909.13	0.00	358,909.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: AGUA Y SANEAMIENTO, Programa: S6 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES, Subprograma: MANTENIMIENTO Proyecto: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-2825	MATLAPA / MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	13-06-2024 / 27-06-2024	100.00 %	100.00 %	3,223 OS PERSONA OBRA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	MANTENIMIENTO MATLAPA		0	0
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: DEPORTES, Programa: SL DESARROLLO DEL DEPORTE, Subprograma: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Proyecto: CONSTRUCCION

Obras	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financi	Beneficiari	Mejoras	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-983	MATLAPA / CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (GRABADORA DE LA CABECERA MUNICIPAL	1,413,218.59	0.00	1,413,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 15-04-2024	100.00 %	100.00 %	778 OS PERSONA OBRA	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO TO	POLANDA ELIZABETH PINOCLA MARIN		0	0
		1,413,218.59	0.00	1,413,218.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

[Handwritten Signature]



DESARROLLO SOCIAL
MATLAPA, S.L.P.
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-09-27

Fecha de Impresión: 27/09/2024 15:57:44

Página 3/11

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiación	Beneficiarios	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-2298	TANCUILIN (MANANTIALES) / CONSTRUCCION DE TECHADO DE COMEDOR COMUNITARIO TERCERA ETAPA	1,616,914.86	0.00	1,616,914.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	23-05-2024 / 19-07-2024	100.00	100.00	445 PERSONAS	1.00 CUBIC OR	OBRA AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0	

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: MURO DE CONTENCIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiación	Beneficiarios	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-3267	CHALCHITPETETL / CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	643,349.50	0.00	643,349.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-07-2024 / 15-08-2024	100.00	100.00	247 PERSONAS	1.00 METRO CUBIC	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JAVIER ACOSTA DHTLZ	0	0	

Rubro: DESARROLLO URBANO, Programa: SE URBANIZACIÓN, Subprograma: CONSTRUCCIÓN Proyecto: PAVIMENTACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Dirección Estatal	Dirección Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financiación	Beneficiarios	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-4437	AHUEHUEYO PRIMERO CENTRO / PAVIMENTACION DE CALLE DE CAMINO AL TO	1,108,728.00	0.00	1,108,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2024 / 30-09-2024	100.00	100.00	941 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2024-2917	AHUEHUEYO SEGUNDO / PAVIMENTACION DE RODERAS EN CALLE FLORIDA	606,763.97	0.00	606,763.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2024 / 30-07-2024	100.00	100.00	209 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2024-1832	ATTAMAXATL / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	1,125,461.84	0.00	1,125,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2024 / 03-06-2024	100.00	100.00	636 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0	
2024-1001	BARRIO CHILTZAPOYO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	1,512,647.31	0.00	1,512,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2024 / 15-04-2024	100.00	100.00	311 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2024-2904	BARRIO GUAYO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN BARRIO GUAYO	1,619,391.98	0.00	1,619,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-06-2024 / 30-07-2024	100.00	100.00	188 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0	
2024-1832	BARRIO DE ARRIBA / PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA	692,468.66	0.00	692,468.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 18-04-2024	100.00	100.00	452 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0	
2024-4433	BARRIO DE EN MEDIO / PAVIMENTACION DE CALLE TEPETZINTLA CON CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLA DE LA CALLE DEL PANTON	754,189.47	0.00	754,189.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	27-08-2024 / 30-09-2024	100.00	100.00	829 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	GABRIELA TREJO DHTLZ	0	0	
2024-3531	BARRIO EL CHOVAL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	605,844.48	0.00	605,844.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	09-08-2024 / 10-09-2024	100.00	100.00	79 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	SAMANTHA RIVERA SALDAR	0	0	
2024-1836	BARRIO SAN JOSE (TLAJUMPAL) / PAVIMENTACION DE CALLE PALO DE ROSA TERCERA ETAPA	1,623,983.77	0.00	1,623,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2024 / 10-06-2024	100.00	100.00	284 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0	
2024-3205	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	876,230.60	0.00	876,230.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 31-08-2024	100.00	100.00	202 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	EDGAR ALAIN RUBIO FUENTES	0	0	
2024-2899	BARRIO TEOPANCAHUATL / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	1,619,391.98	0.00	1,619,391.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-06-2024 / 29-07-2024	100.00	100.00	255 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0	
2024-1699	CARBONERA COAJUENTLA / PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL	736,424.41	0.00	736,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	06-05-2024 / 17-06-2024	100.00	100.00	54 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0	
2024-2211	CHALCHOCAY / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE LOS MONTES SEGUNDA ETAPA	758,697.11	0.00	758,697.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-05-2024 / 10-06-2024	100.00	100.00	354 PERSONAS	1.00 METRO CUADRADO	OBRA AYUNTAMIENTO	VALETTY LONGUILLON MEDINA	0	0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATELAPA, S.L.P.



[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATELAPA

SECRETARÍA GENERAL
MATELAPA, S.L.P.

[Signature]
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Rubro: EDUCACION, Programa: SJ INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: SECUNDAFIA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024 2870	MATLAPA / CONSTRUCCION DE TECHADO ATIPICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "BELISARIO DOMINGUEZ" EN LA CABECERA MUNICIPAL	2,120,863.40	0.00	2,120,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-09-2024 / 15-10-2024	70.00	51.00%	05	278 CHADO 4LLUMNO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	OBRA	AYUNTAMIENTO	ISAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0
		2,120,863.40	0.00	2,120,863.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: AMPLIACION Proyecto: RED DE DISTRIBUCION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024 1920	CHALCHOCOYO / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DE BARRIO EN MEDIO	787,009.84	0.00	787,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	21-03-2024 / 22-04-2024	100.00	100.00%	05	573 PERSONA POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCO MARIANA RIVERA FLORES	0	0
2024 2871	QUICHARA / AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	390,700.35	0.00	390,700.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-06-2024 / 15-07-2024	100.00	100.00%	248	1.00 PERSONA POSTE	OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSELYN FLORES	0	0
		1,177,710.19	0.00	1,177,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: ELECTRIFICACION, Programa: SG ELECTRIFICACION, Subprograma: ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA EOLICA, AEROGENERADORES, ENERGIA SOLAR, PANELES SOLAR, SOLAR FOTOVOLTAICA, SOLAR TERMICA ETC.) Proyecto: EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024 2210	COAQUENTLA / EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES EN BARRIO SAN ISIDRO	1,020,800.00	0.00	1,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	24-05-2024 / 24-06-2024	100.00	100.00%	226	1.00 EQ OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	0	0
		1,020,800.00	0.00	1,020,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											


Rubro: GASTOS INDIRECTOS, Programa: U3 ADQUISICIONES, Subprograma: MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES Proyecto: MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024 47	MATLAPA / PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS (MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA)	786,855.54	0.00	0.00	786,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-01-2024 / 31-12-2024	49.00	49.00%	05	1.00 PERSONA DE MA TERIAL ES	OBRA	AYUNTAMIENTO	MATLAPA	0	0
		786,855.54	0.00	0.00	786,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: INFRAESTRUCTURA CARRETERA, Programa: UB CAMINOS RURALES, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direc. Estatal	Direc. Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ.	Beneficiari	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024 997	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPAL) / REHABILITACION DE CAMINO DEL INTERNAOC INDIGENA A BARRIO SAN JUAN TLAJUMPAL	476,966.43	0.00	476,966.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 16-04-2024	100.00	100.00%	05	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCO ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2024 995	CHALCHOCOYO / REHABILITACION DE CAMINO EN EL BARRIO SAN MIGUEL	364,353.48	0.00	364,353.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 17-04-2024	100.00	100.00%	05	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	MATEO LONGUITUD RIVERA	0	0	
2024 998	CHALCHOCOYO / REHABILITACION DE CAMINO LA CANADA SACRAMENTO	541,647.42	0.00	541,647.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 17-04-2024	100.00	100.00%	05	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ROSELYN FLORES	0	0	
2024 2896	PAHLAYO PRIMERO (ATLAPALCO) / REHABILITACION DE CAMINO TRAMOS AISLADOS DE PAHLAYO ATLAPALCO	1,603,720.04	0.00	1,603,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	25-06-2024 / 25-07-2024	100.00	100.00%	131	1.00 OBRA	AYUNTAMIENTO	ISAMANTHA ESPERANZA RIVERA SALAZAR	0	0	
		2,986,687.37	0.00	2,986,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro: SEGURIDAD RUBRO: Programa: UI ADMINISTRACION, Subprograma: ADMINISTRACION Proyecto: ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATLAPA, QUICHARA

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

[Handwritten Signature]

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MATLAPA, QUICHARA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-48	MATLAPA / PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MATLAPA, S.L.P.	5,336,746.85	0.00	0.00	5,336,746.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-01-2024 / 31-12-2024	73.00 %	33.00 %	3,723 PERSONA	50.00 PLAZA OPERA TIVA	ACCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
2024-49	MATLAPA / PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MUNICIPAL	6,212,772.00	0.00	0.00	6,212,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	31-01-2024 / 31-12-2024	56.00 %	56.00 %	3,723 PERSONA	1.00 INACCION/VUNTAMIENTO	ACCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
		11,549,518.85	0.00	0.00	11,549,518.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: U: ADMINISTRACION, Subprograma: ADQUISICIONES Proyecto: ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1647	MATLAPA / ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	133,939.40	0.00	0.00	133,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	30-05-2024 / 15-05-2024	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	1.00 ACCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
2024-4451	MATLAPA / ADQUISICION DE 2 VEHICULOS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	1,371,345.18	0.00	0.00	1,371,345.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-07-2024 / 20-08-2024	100.00 %	0.00 %	3,723 PERSONA	2.00 VECCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
2024-4453	MATLAPA / ADQUISICION DE VEHICULOS CON EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2024 / 31-10-2024	0.00 %	0.00 %	3,723 PERSONA	2.00 VECCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
2024-4455	MATLAPA / ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	244,715.42	0.00	0.00	244,715.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2024 / 31-10-2024	0.00 %	0.00 %	50 PERSONA	1.00 ACCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO MATLAPA	0	0	
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: SEGURIDAD PUBLICA, Programa: U: ADMINISTRACION, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: REHABILITACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4454	MATLAPA / REHABILITACION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	31-10-2024 / 27-11-2024	0.00 %	0.00 %	3,723 PERSONA	1.00 OBRA	AVUNTAMIENTO	PENDIENTE	0	0	
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONSTRUCCION Proyecto: CUARTO DORMITORIO


Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-1007	NEQUAYAO / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 17-04-2024	100.00 %	0.00 %	537 PERSONA	1.00 OBRA	AVUNTAMIENTO	MALEY NONGUENDU RIVERA	0	0	
2024-1006	NEQUAYAO II / CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 17-04-2024	100.00 %	0.00 %	569 PERSONA	1.00 OBRA	AVUNTAMIENTO	MALEY NONGUENDU RIVERA	0	0	
		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: CONEXION A LA RED DE DRENAJE O FOSA SEPTICA (DESCARGA DOMICILIARIA)

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-977	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALANAR) / DESAROLVE DE FOSA SEPTICA	133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	11-03-2024 / 15-03-2024	100.00 %	0.00 %	493 PERSONA	1.00 OBRA	AVUNTAMIENTO	PAUL MENEZ MONTEL	0	0	
		133,980.00	0.00	133,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0


Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: MURO FIRME

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico ero	Financi ero	Beneficiari os	Mezcla OS	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# MIDS FISE	# MIDS FAISMUN
2024-4446	CONYOLO / REHABILITACION DE VIVIENDAS (19 MURO FIRME)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	30-08-2024 / 26-08-2024	100.00 %	1.00 %	1 PERSONA	1.00 ACCION/VUNTAMIENTO	AVUNTAMIENTO	WILBERTO GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	
		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA




SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATLAPA, S.L.P.

Rubro: VIVIENDA, Programa: SH MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, Subprograma: REHABILITACION Proyecto: TECHO FIRME

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direct Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisco	Financi	Beneficiari	Metas	Tipo	Electo	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-2029	AGUACATITLA / REHABILITACION DE 151 VIVIENDAS (46 TECHO FIRME, 73 MURO FIRME, 32 PISO FIRME)	1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-06-2024 / 28-06-2024	100.00	100.00	755 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-56	AHUJUEVO PRIMERO CENTRO / REHABILITACION DE 35 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 16-02-2024	100.00	100.00	175 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WALLEY LONGUILLU RIVERA	0	0	
2024-3208	BARRIO DE ARRIBA / REHABILITACION DE 111 VIVIENDAS (46 TECHO FIRME, 30 PISO FIRME, 35 MURO FIRME)	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2024 / 28-06-2024	100.00	100.00	555 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-55	BARRIO DE EN MEDIO / REHABILITACION DE 123 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 21-02-2024	100.00	100.00	615 PERSONA ACCIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES	0	0	
2024-59	BARRIO TEOPANCAHUATL / REHABILITACION DE 42 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 19-02-2024	100.00	100.00	210 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WALLEY LONGUILLU RIVERA	0	0	
2024-100	CARBONERA COAQUEUTLA / REHABILITACION DE 25 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	125 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-107	CUICHAPA / REHABILITACION DE 63 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 21-02-2024	100.00	100.00	315 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-60	IGLESIA VIEJA / REHABILITACION DE 35 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 19-02-2024	100.00	100.00	70 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES	0	0	
2024-164	LA PENITA (LA PENAN) / REHABILITACION DE 37 VIVIENDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO (TECHO FIRME)	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	45 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES	0	0	
2024-51	MATLAPA / REHABILITACION DE 33 VIVIENDAS EN COLONIAS DEL MUNICIPIO (TECHO FIRME)	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	05-02-2024 / 19-02-2024	100.00	100.00	165 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ BARRADA	0	0	
2024-2213	MATLAPA / REHABILITACION DE VIVIENDAS POR DANOS DE INCENDIO POR CONTINGENCIAS EN LAS LOCALIDADES DE LA PROVIDENCIA, NEXCUAYO II, SAN JOSE TLAJUMPAL, CHALCHITPELTL	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION DIRECTA	14-05-2024 / 11-06-2024	100.00	100.00	15 PERSONA ACCIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	MATLAPA	0	0	
2024-4411	NEXCUAYO / REHABILITACION DE 98 VIVIENDAS (13 TECHO FIRME, 78 MURO FIRME, 7 PISO FIRME)	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2024 / 26-08-2024	100.00	100.00	490 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-4444	NEXCUAYO II / REHABILITACION DE 76 VIVIENDAS (65 MURO FIRME, 11 PISO FIRME)	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-08-2024 / 26-08-2024	100.00	100.00	380 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-54	PAHUAYO PRIMERO / REHABILITACION DE 114 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 16-02-2024	100.00	100.00	570 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES	0	0	
2024-62	PAPATLAS / REHABILITACION DE 74 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	370 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WILBERTO GAMEZ RODRIGUEZ	0	0	
2024-97	PAPATLAS / REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS (TECHO FIRME) EN EL BARRIO CUAYO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	250 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ELIZABETH SPINDOLA MARIN	0	0	
2024-103	TAMALA / REHABILITACION DE 35 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	175 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ BARRADA	0	0	
2024-98	TECALCO / REHABILITACION DE 34 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	170 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	JOSE IVAN FLORES	0	0	
2024-106	TEPEXIO / REHABILITACION DE 40 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 22-02-2024	100.00	100.00	200 PERSONA ACCIO	ACCION	AYUNTAMIENTO	WALLEY LONGUILLU RIVERA	0	0	
2024-57	TEKOUTOTE PRIMERO / REHABILITACION DE 111 VIVIENDAS (TECHO FIRME, MURO FIRME)	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 17-02-2024	100.00	100.00	555 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ BARRADA	0	0	
2024-58	TEKOUTOTE SEGUNDO / REHABILITACION DE 110 VIVIENDAS (TECHO FIRME, MURO FIRME)	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 17-02-2024	100.00	100.00	550 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WALLEY LONGUILLU RIVERA	0	0	
2024-101	TLAXCO / REHABILITACION DE 12 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-02-2024 / 20-02-2024	100.00	100.00	60 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	WALLEY LONGUILLU RIVERA	0	0	
2024-2310	XALTIPA COAQUEUTLA / REHABILITACION DE 60 VIVIENDAS (51 TECHO FIRME, 6 MURO FIRME, 3 PISO FIRME)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	17-05-2024 / 28-06-2024	100.00	100.00	300 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	ANA MARIA MARTINEZ BARRADA	0	0	
2024-4439	ZACAHO / REHABILITACION DE 80 VIVIENDAS (TECHO FIRME)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	22-07-2024 / 05-08-2024	100.00	100.00	972 PERSONA ACCIO	OBRA	AYUNTAMIENTO	MARCO ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	0	0	

47



PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA

[Signature]

DESARROLLO SOCIAL

MATLAPA COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL


RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FASIMUN	FFM	Direcía Estatal	Direcía Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	2,684,000.04	0.00	0.00	2,684,000.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	7,506,583.23	0.00	3,889,827.48	3,616,755.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPORTES	3,089,462.97	0.00	1,643,651.04	1,424,811.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO URBANO	47,877,679.23	0.00	47,877,679.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	3,862,873.94	0.00	3,862,873.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	2,198,510.19	0.00	2,198,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	786,855.54	0.00	0.00	786,855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	2,986,687.37	0.00	2,986,687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	16,549,518.83	0.00	0.00	16,549,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDA	17,653,980.00	0.00	17,653,980.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	105,175,151.38	0.00	79,988,208.25	25,186,942.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: 94,669,737.00
 Techo FFM: 26,228,518.00

Disponible FISM: 14,681,527.75
 Disponible FFM: 1,041,575.87

96



PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA



DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

MATLAPA, GOBIERNADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

2024-2024

[Handwritten Signature]