



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ

DESARROLLO SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL

Formato de Avance Físico Financiero

Ejercicio Fiscal 2024

Municipio: MATTLAPA



60 000

Rubro: ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:SS ASISTENCIA SOCIAL, Subprograma:APOYO A GRUPOS VULNERABLES Proyecto:APOYO ALIMENTARIO

Otra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Iniciar/termino	Físico	Financ	Beneficiarios	Metas	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-1013	ACHOTLA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE AGUACATITLA, SAN ANTONIO CENTRO, TEPETZINTLA SAN ANTONIO, TEPEXIO, TAMAXAC, TLAMAYA, CHILTZAPOYO, TZOPELACO, SAN ANTONIO, TZOPELACO TLAJUMPAL, ENCARNACION, LA ISLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 27-02-2024	100.00	100.00	6,250 PERSONAS B DESP ENSA	1,250 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-50	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONA VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE CHALCHOCOYO, CHALCHITPETL, NEXCUAYO I, NEXCUAYO II, ATLAMAXATL, KOCHICUATITLA, XOCHITTLA, TEPETZINTLA SAN ANTONIO, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-02-2024 / 15-02-2024	100.00	100.00	7,500 PERSONAS B DESP ENSA	1,500 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-51	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE PAHUAYO BARRIO ARRIBA, TLAGOQUAQUE, XALTIPA COAQUENTLA, ZACAYO, TEZONQUILLILLO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 16-02-2024	100.00	100.00	6,250 PERSONAS B DESP ENSA	1,250 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-52	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	08-02-2024 / 19-02-2024	100.00	100.00	7,500 PERSONAS B DESP ENSA	1,500 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-53	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE VARIAS LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	368,250.00	0.00	0.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 28-02-2024	100.00	100.00	7,500 PERSONAS B DESP ENSA	1,500 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-1008	OBSERVACIONES - ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE COAQUENTLA, PAHUAYO PRIMERO, LA GARBONERA COAQUENTLA, ZACAYO, TLAGOQUAQUE, XALTIPA COAQUENTLA, TEZONQUILLILLO, LA PROVIDENCIA, CUAXILOTTILA, MANANTIALES, TANCULILIN, PAPALTAS, CUAYO, TERRERO COLORADO, XOCHICUATITLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-02-2024 / 16-02-2024	100.00	100.00	6,250 PERSONAS B DESP ENSA	1,250 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-1010	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1500 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE AHUEHUENO I, AHUEHUENO II, CHALCHITPETL, BARRIO ARRIBA, BARRIO EN MEDIO, NUEVO TEPETZINTLA, PAHUAYO BO, ARRIBA, MAZACAYO BARRIO ARRIBA, CUICHAPA, SAN JOSE TLAJUMPAL, SAN ISIDRO TLAJUMPAL, SAN JUAN TLAJUMPAL, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	368,250.00	0.00	0.00	368,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	15-02-2024 / 28-02-2024	100.00	100.00	7,500 PERSONAS B DESP ENSA	1,500 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		
2024-1012	MATTLAPA / ADQUISICION DE 1250 DESPENSAS PARA PERSONAS VULNERABLES DE LAS LOCALIDADES DE ATLAMAXATL, TEPETZINTLA, ZACARINCON, ACHOTLA, XOCHITTLA, AOANCO, TEXQUITOTE I, TEXQUITOTE II, TEOPANCAHUATL, NEXCUAYO I, NEXCUAYO II, COPALCOATITLA, OTLAYO, COYOLO, TEGALCO, PITZOTIYO PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE MATTLAPA, S.L.P.	306,875.01	0.00	0.00	306,875.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-02-2024 / 27-02-2024	100.00	100.00	6,250 PERSONAS B DESP ENSA	1,250 DICCION Y UNTA MIENTO	CONSTRUCION DE ALIMENTOS S.A. DE C.V.	0	0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATTLAPA, S.L.P.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATTLAPA

DESARROLLO SOCIAL
COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
MATTLAPA, S.L.P.

2021-20

Fecha de Impresión: 08/05/2024 14:10:58

Página 1/6

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direca Estatal	Direca Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-1825	MATLAPA / AMPLIACION DE PAVIMENTACION DE COCNETO HIDRAULICO DE CALLE CINCO EN LA COLONIA VILLALOLITA	162,487.85	0.00	162,487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-04-2024 / 16-05-2024	100.00	80.00 %	442 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO JONGUITUD RIVERA	VALEY JONGUITUD RIVERA	1	0
		162,487.85	0.00	162,487.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										000	

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto: CALLE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direca Estatal	Direca Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-997	CHALCHOCOYO / REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE EN CHALCHOCOYO CENTRO	568,430.89	0.00	568,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 17-04-2024	90.00	80.00 %	548 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO MARTINEZ CARRADA	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ CARRADA	0	0
		568,430.89	0.00	568,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direca Estatal	Direca Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-990	BARRIO SAN JUAN (TLAJUMPALU) / CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	217,657.30	0.00	217,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2024 / 15-04-2024	100.00	80.00 %	202 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO JONGUITUD RIVERA	VALEY JONGUITUD RIVERA	0	0
		217,657.30	0.00	217,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:DESARROLLO URBANO, Programa:SE URBANIZACION, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PAVIMENTACION

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Direca Estatal	Direca Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financ	Beneficiari	Medias	Tipo	Ejecutor	Contratista	# MDS FISE	# MDS FAISMUN
2024-1692	ATTAMAXATL / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	1,125,461.84	0.00	1,125,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2024 / 03-06-2024	0.00	0.00 %	636 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO SANCHEZ MARTINEZ	ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ	0	0
2024-1001	BARRIO CHILTZAROYO / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL	1,512,647.31	0.00	1,512,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	11-03-2024 / 15-04-2024	80.00	80.00 %	311 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO JESUS ORTIZ AVILA	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2024-1822	BARRIO DE ARRIBA / PAVIMENTACION DE LA CALLE VICENTE GUERRERO SEGUNDA ETAPA	692,468.66	0.00	692,468.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-03-2024 / 18-04-2024	100.00	80.00 %	452 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO ACOSTA	ANGEL RODRIGUEZ ACOSTA	0	0
2024-1826	BARRIO SAN JOSE (TLAJUMPALU) / PAVIMENTACION DE CALLE PALO DE ROSA TERCERA ETAPA	1,623,983.77	0.00	1,623,983.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	08-05-2024 / 10-06-2024	0.00	0.00 %	284 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO JESUS ORTIZ AVILA	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2024-1838	CARBONERA COAQUENTLA / PAVIMENTACION DE CAMINO PRINCIPAL	736,424.41	0.00	736,424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	05-05-2024 / 17-06-2024	0.00	0.00 %	54 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO SANCHEZ	ALEXANDER HERNANDEZ SANCHEZ	0	0
2024-989	CUICHAPA / PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	1,622,410.17	0.00	1,622,410.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 17-04-2024	100.00	80.00 %	246 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO MARTINEZ CARRADA	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ CARRADA	0	0
2024-990	EJIDO MATLAPA MESTIZOS (COLONIA ESCALNARI) / PAVIMENTACION DE RODEFAS EN CAMINO A LAS PAHUAS	995,025.48	0.00	995,025.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 16-04-2024	100.00	80.00 %	489 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO JESUS ORTIZ AVILA	MIGUEL ANGEL DE JESUS ORTIZ AVILA	0	0
2024-1003	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA SECUNDARIA EN LA COLONIA MAGISTERIAL	1,283,230.14	0.00	1,283,230.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	13-03-2024 / 17-04-2024	100.00	100.00 %	378 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO FLORES	JOSE IVAN FLORES FLORES	0	0
2024-1005	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SES EN LA COLONIA VILLALOLITA	936,489.59	0.00	936,489.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-03-2024 / 16-04-2024	100.00	75.00 %	377 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO MARTINEZ CARRADA	YAZMIN BENEDEC MARTINEZ CARRADA	0	0
2024-1824	MATLAPA / PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONIA BONITA	469,050.95	0.00	469,050.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	03-05-2024 / 09-06-2024	0.00	0.00 %	478 PERSONA	1.00 METRO CUADR ADO	OBRA TO	AYUNTAMIENTO RIVERA	VALEY JONGUITUD RIVERA	0	0



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATLAPA S.L.P.

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATLAPA



DESARROLLO SOCIAL
MATLAPA, S.L.P. COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL
2021-2024

[Handwritten Signature]

PRESIDENTE MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

